

管理番号 206	件 名	大明見横町線簡易舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市大明見地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	大富工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見1－6－5			
工期（開始）	令和 7 年 6 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 9 月 26 日	
当初契約日	令和 7 年 6 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 9 月 17 日	
請負金額 (税込金額)	2,332,000 円	変更請負金額 (税込金額)	2,332,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	沿線地権者との立会調整に不測の日数を要したため、工期延長を行うものです。			
管理番号 124	件 名	橋梁補修工事積算業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(公社)山梨県建設技術センター			
請負者住所	山梨県甲府市酒折1－2075－2			
工期（開始）	令和 7 年 5 月 1 日	工期（終了）	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 7 月 23 日	
請負金額 (税込金額)	3,652,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,526,600 円	
		増減額	△125,400 円	
契約変更理由	資材等物価調査を行わなかったことによる、減額変更を行うものです。			

管理番号 99	件 名	向原大曲線簡易舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市向原地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	大富工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見1－6－5			
工期（開始）	令和 7 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 7 年 8 月 29 日	
当初契約日	令和 7 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 6 月 16 日	
請負金額 (税込金額)	3,630,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,630,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	アスファルト舗装工事を施工するにあたり、稲刈り終了後に施工を行ってほしいとの地元住民からの強い要望により工期の延長を行うものです。			
管理番号 45	件 名	東富士1号支線配水管撤去工事(熊穴水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	プラス工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田7－18－10			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 7 月 11 日	
請負金額 (税込金額)	2,343,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,700,400 円	
		増減額	1,357,400 円	
契約変更理由	試掘の結果、既存配管を断水しないよう凍結工法を採用したこと及び撤去管が想定より深く埋設されており土工が増えたことによる増額変更を行うものです。			

管理番号 48	件 名	天神道大明見線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)三輝			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田2－25－21			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 7 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	3,740,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,792,800 円	
		増減額	52,800 円	
契約変更理由	舗装面積増工による増額変更を行うものです。			
管理番号 48	件 名	天神道大明見線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)三輝			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田2－25－21			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 7 月 22 日	
請負金額 (税込金額)	3,740,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,802,700 円	
		増減額	62,700 円	
契約変更理由	地元住民の要望による簡易アスカープ工増工による増額変更を行うものです。			

管理番号 69	件 名	市内一円路面標示設置工事(第 1 期)		
	履 行 場 所	富士吉田市内一円	業 種	とび・土工・コンクリート 工事
請 負 者	富士環境管理(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山1445－1			
工期（開始）	令和 7 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 7 年 8 月 29 日	
当初契約日	令和 7 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 8 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	4,774,000 円	変更請負金額 (税込金額)	4,924,700 円	
		増減額	150,700 円	
契約変更理由	現場立ち合い後の詳細測量の結果、区画線延長増工による増額変更を行うものです。			
管理番号 39	件 名	入山川河川改修工事に伴う配水管布設替工事(下吉田水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市浅間地内	業 種	管工事
請 負 者	宮下管工(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市浅間1－12－8			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 9 月 12 日	
請負金額 (税込金額)	7,535,000 円	変更請負金額 (税込金額)	6,998,200 円	
		増減額	△536,800 円	
契約変更理由	河川改修工事の施工延長の減に伴い、減額変更を行うものです。			

管理番号 39	件 名	入山川河川改修工事に伴う配水管布設替工事(下吉田水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市浅間地内	業 種	管工事
請 負 者	宮下管工(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市浅間1－12－8			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 6 月 25 日	
請負金額 (税込金額)	7,535,000 円	変更請負金額 (税込金額)	7,535,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	山梨県による河川工事の工事期間が延長となったことにより、工期延長を行うものです。			
管理番号 205	件 名	商業高校通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)丸省工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東2－5－10			
工期（開始）	令和 7 年 6 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 7 年 6 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 8 月 18 日	
請負金額 (税込金額)	7,700,000 円	変更請負金額 (税込金額)	7,657,100 円	
		増減額	△42,900 円	
契約変更理由	現地測量の結果、舗装面積の減による減額変更を行うものです。			

管理番号 54	件 名	東富士1号線外1路線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新屋地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	長田建材土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7－9－10			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 7 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	7,975,000 円	変更請負金額 (税込金額)	7,975,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	中日本高速道路株式会社との近接工事申請及び承認に不測の日数を要したため、工期の延長を行うものです。			
管理番号 92	件 名	城山西 1 号線外 2 路線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新屋地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	大良建設工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4678－1			
工期（開始）	令和 7 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 7 年 9 月 5 日	
当初契約日	令和 7 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 8 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	7,722,000 円	変更請負金額 (税込金額)	8,265,400 円	
		増減額	543,400 円	
契約変更理由	現場立会いの結果舗装面積の増工、既存アスファルトが厚かったため処理工の増工による増額変更を行うものです。			

管理番号 100	件 名	公共下水道事業国庫3工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市松山地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)大新土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山4－11－4			
工期（開始）	令和 7 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 7 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 7 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 9 月 12 日	
請負金額 (税込金額)	8,382,000 円	変更請負金額 (税込金額)	8,562,400 円	
		増減額	180,400 円	
契約変更理由	現地確認の結果、公共柵設置位置の変更による増額変更を行うものです。			
管理番号 54	件 名	東富士1号線外1路線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新屋地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	長田建材土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7－9－10			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 8 月 12 日	
請負金額 (税込金額)	7,975,000 円	変更請負金額 (税込金額)	9,058,500 円	
		増減額	1,083,500 円	
契約変更理由	起工測量の結果、破損個所が拡大しており擦りつけ区間延伸のための、小型水路工増工による増額変更を行うものです。			

管理番号 46	件 名	村道鐘山線改良工事に伴う配水管布設替工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	管工事
請 負 者	営繕センター三枝			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8-6-1			
工期(開始)	令和 7 年 4 月 25 日	工期(終了)	令和 7 年 8 月 29 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 8 月 22 日	
請負金額 (税込金額)	9,506,200 円	変更請負金額 (税込金額)	9,506,200 円	
		増減額	円	
契約変更理由	道路改良工事の進捗が遅延し、着手できない箇所があるため工期を延長するものです。			
管理番号 50	件 名	大明見忍野線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市大明見地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	山廣興業			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見5-8-18			
工期(開始)	令和 7 年 4 月 25 日	工期(終了)	令和 7 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 6 月 9 日	
請負金額 (税込金額)	9,207,000 円	変更請負金額 (税込金額)	11,766,700 円	
		増減額	2,559,700 円	
契約変更理由	当初予定していた施工区間外において、地元住民からの要望があり損傷箇所が見受けられたため施工区間の延伸による増額変更を行うものです。			

管理番号 216	件 名	松尾神社西線改良工事		
	履 行 場 所	富士吉田市松山地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)大新土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山4－11－4			
工期（開始）	令和 7 年 6 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 11 月 21 日	
当初契約日	令和 7 年 6 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 9 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	14,630,000 円	変更請負金額 (税込金額)	14,630,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	L 型擁壁の材料納期が想定以上の日数を要するため、工期延期を行うものです。			
管理番号 38	件 名	(繰越明許)富士吉田市立下吉田東小学校屋内運動場空調設置工事		
	履 行 場 所	下吉田地内	業 種	建築一式工事
請 負 者	(株)三晃			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田東1－2－14			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 8 月 29 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 7 月 16 日	
請負金額 (税込金額)	21,175,000 円	変更請負金額 (税込金額)	21,667,800 円	
		増減額	492,800 円	
契約変更理由	鉄骨下地の補強施工及び鉄骨化粧施工方法の変更等に伴う増額変更を行うものです。			

管理番号 44	件 名	公共下水道事業国庫9工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	響造園土木(有)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田5540－6			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 9 月 12 日	
請負金額 (税込金額)	20,570,000 円	変更請負金額 (税込金額)	21,756,900 円	
		増減額	1,186,900 円	
契約変更理由	沿線住民からの要望により現場の安全性を高めるため仮舗装工を追加したことによる増額変更を行うものです。			
管理番号 43	件 名	公共下水道事業国庫7工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	権守土建(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山5－1－15			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 9 月 22 日	
請負金額 (税込金額)	32,450,000 円	変更請負金額 (税込金額)	34,028,500 円	
		増減額	1,578,500 円	
契約変更理由	近接工事との調整により現場解放期間が長くなるため、安全対策を行うよう仮舗装の施工区間の追加により増額変更を行うものです。			

管理番号 96	件 名	新町通り線外1路線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新町・下吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)渡澄工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市富士見4－6－43			
工期（開始）	令和 7 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 7 年 9 月 19 日	
当初契約日	令和 7 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 8 月 18 日	
請負金額 (税込金額)	32,063,900 円	変更請負金額 (税込金額)	34,507,000 円	
		増減額	2,443,100 円	
契約変更理由	路面切削工及び表層工を、連続施工する切削オーバーレイ工に変更することによる増額変更である。			
管理番号 42	件 名	公共下水道事業国庫6工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)大熊土建			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－12－5			
工期（開始）	令和 7 年 4 月 25 日	工期（終了）	令和 7 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 7 年 4 月 24 日	変更契約日	令和 7 年 9 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	33,660,000 円	変更請負金額 (税込金額)	38,337,200 円	
		増減額	4,677,200 円	
契約変更理由	沿線住民及び道路利用者の安全性を確保するため、交通誘導員を増やしたことによる増額変更を行うものです。			